

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुदर्श मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, कानपुर।**  
**मुख्य मार्ग में पाईप लाईन बिछाने हेतु रोड कटिंग/पुर्नस्थापना की कार्य योजना।**

**दिनांक 19.5.2012**

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना में प्रस्तावित फीडरमेन (किमी०)	योजना में पूर्ण की गई फीडरमेन	रोड पुर्नस्थापना की प्रगति	ट्रेन्चलेस /कच्चा रोड	शेष रोड जिनकी पुर्नस्थापना की जानी है।	खुदी सड़क पुर्नस्थापना की वर्तमान स्थिति	आगे की कार्य योजना	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कानपुर पेयजल योजना फेज- I (इनर ओल्ड एरिया)	48.00	30.00	पूर्ण- 16.28 कि.मी.	2.70	नगर निगम - 4.489 किमी जल निगम - 6.531 किमी	कम्पैक्शन एवं जी०एस०बी० का कार्य प्रगति पर है।	मुख्य मार्गों की पुर्नस्थापना का कार्य 30 मई,12 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।	दिनांक 25.4.2011 के पूर्व काटी गई सड़कें नगर निगम द्वारा पुर्नस्थापित कराई गईं/जानी है। दिनांक 25.4.2011 के पश्चात काटी गई सड़को की पुर्नस्थापना जल निगम द्वारा कराई जा रही है।
2	कानपुर पेयजल योजना फेज- II (अवशेष क्षेत्र)	65.00	41.136	पूर्ण- 13.552 कि.मी.	27.105	नगर निगम - 0.110 कि०मी० जल निगम - 3.369 किमी	कम्पैक्शन एवं जी०एस०बी० का कार्य प्रगति पर है।	मुख्य मार्गों की पुर्नस्थापना का कार्य 30 मई,12 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।	दिनांक 25.4.2011 के पूर्व काटी गई सड़कें नगर निगम द्वारा पुर्नस्थापित कराई गईं/जानी है। दिनांक 25.4.2011 के पश्चात काटी गई सड़को की पुर्नस्थापना जल निगम द्वारा कराई जा रही है।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्दश मण्डल, उ० प्र० जल निगम, कानपुर  
मुख्य मार्गों में पाइप लाइन बिछाने हेतु रोड कटिंग / पुर्नस्थापना का विवरण

दिनांक 19.05.12

क्र० सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति						
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	12
अ.	कानपुर पेयजल योजना फेज-1 (इनर ओल्ड एरिया)											
	पी०डब्लू०डी० द्वारा बनाई गई सड़कें											
1	जोन-1	नवीन मार्केट पुलिस चौकी से ठग्गू के लड़डू तक	500	500	ए०सी० 250 एम०एम०	500	500	500				कार्य पूर्ण।
2	जोन-1	ठग्गू के लड़डू से हेड पोस्ट आफिस बड़ा चौराहा तक	100	100	ए०सी० 350 / 300 एम०एम०	100	100	100				कार्य पूर्ण।
3	जोन-4	सीसामउ थाने से कानपुर प्लाई वुड तक	295	295	ए०सी० 250 एम०एम०	295	295	295				कार्य पूर्ण।
		योग	895	895		895	895	895				
	कानपुर नगर निगम द्वारा बनाई गई सड़कें											
4	जोन-4	चुन्नीगंज से शनिदेव मन्दिर तक	400	240	जी०आर०पी० 1600 एम०एम०	240	240	240				कार्य पूर्ण।
5	जोन-4	पेट्रोल पम्प से शिव मन्दिर तक	90	90	पी०एस०सी० 1100 एम०एम०	90	90	90				कार्य पूर्ण।
6	जोन-4	शिवमन्दिर जवाहर नगर से कान्ति चौराहा	510	510	पी०एस०सी० 1000 एम०एम०	510	510	510				कार्य पूर्ण।
7	जोन-4	शिवमन्दिर से बृहम नगर चौराहा	150	150	पी०एस०सी० 600 एम०एम०	150	150	150				कार्य पूर्ण।
8	जोन-6	गुरुद्वारा से लाजपत नगर जेड०पी०एस० (सी०डब्लू० 14) तक	1154	1154	पी०एस०सी० 600 एम०एम०	1154	1154	1154				कार्य पूर्ण।
9	जोन-6	लाजपत नगर जेड०पी०एस० से इलाहाबाद बैंक तक	300	300	पी०एस०सी० 350 एम०एम०	300	300	300				कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति						
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	12
10	जोन-6	लाजपत नगर चौराहा (दिल्ली इलेक्ट्रानिक के पास) से दर्शनपुरवा जेड०पी०एस०-13 तक	319	319	पी०एस०सी० 350 एम०एम०	319	319	319				कार्य पूर्ण।
11	जोन-3	गौशाला चौराहा से पुलिस चौकी किदवई नगर तक	555	554	पी०एस०सी० 700 एम०एम०	554	554	554				कार्य पूर्ण।
12	जोन-3	पुलिस चौकी किदवई नगर से एन ब्लॉक किदवई नगर तक	390	390	पी०एस०सी० 500 एम०एम०	390	390	390				कार्य पूर्ण।
13	जोन-3	गौशाला चौराहा से बारादेवी साउथ गेट तक	260	181	पी०एस०सी० 800 एम०एम०	181	181	181				कार्य पूर्ण।
14	जोन-3	बारा देवी साउथ गेट से बारोदवी मंदिर तक	460	460	पी०एस०सी० 800 एम०एम०	460	460	460				कार्य पूर्ण।
15	जोन-3	बारा देवी चौराहा से जूही नहरिया जेड०पी०एस०-44 तक	1600	1600	पी०एस०सी० 700 एम०एम० पी०एस०सी० 350 एम०एम०	1600	1600	1600				कार्य पूर्ण।
16	जोन-5	चन्द्रिका देवी मन्दिर से रायपुरवा जेड०पी०एस०-22 तक	400	400	पी०एस०सी० 450 एम०एम० पी०एस०सी० 350 एम०एम०	400	400	400				कार्य पूर्ण।
17	जोन-4	रूपम चौराहा से बेकनगंज जेड०पी०एस०-31 तक	620	230	पी०एस०सी० 350 एम०एम०	230	230	230				कार्य पूर्ण।
18	जोन-1	परेड चौराहा से मुर्गा मण्डी तक	430	125	पी०एस०सी० 800 एम०एम०	125	125	125				कार्य पूर्ण।
19	जोन-1	तिलक नगर से भैरव घाट जेड०पी०एस० तक	1100	1000	पी०एस०सी० 500 एम०एम०	1000	1000	1000				कार्य पूर्ण।

क्र० सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति						
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	12
20	जोन-4	बेनाझाबर जलकल के पीछे गेट से बीच वाला मंदिर तक	400	400	ए०सी० 300 / 250 एम०एम०	400	400	400				कार्य पूर्ण।
21	जोन-1	कम्पनी बाग चौराहा से रामचन्द्र होटल तक	600	600	पी०एस०सी० 2100 एम०एम०	600	600	600	-			कार्य पूर्ण।
22	जोन-1	सुलभ शौचालय मोड़ से बैराज चौराहा तक	100	100	पी०एस०सी० 2100 एम०एम०	100	100	100	-			कार्य पूर्ण।
23	जोन-3	सीमेन्ट एजेन्सी से अजीत गंज तक	465	465	पी०एस०सी० 350 एम०एम०	465	465	465				कार्य पूर्ण।
		<b>योग</b>	<b>10303</b>	<b>9268</b>		<b>9268</b>	<b>9268</b>	<b>9268</b>				
<b>कानपुर नगर निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें</b>												
24	जोन-6	देवकी चौराहा से डॉ० झा की पुलिया तक	223	180	पी०एस०सी० 600 एम०एम०	210	210	-	-			कार्य पूर्ण
25	जोन-6	डॉ० झा की पुलिया से राम लीला पार्क जेड०पी०एस०-8 तक	800	800	पी०एस०सी० 400 एम०एम०	760	760	-	-			कार्य पूर्ण
26	जोन-5	सी०टी०आई० नहरिया से दादा नगर जेड०पी०एस० तक	1950	1941	पी०एस०सी० 600 एम०एम०	1941	1941	1941				कार्य पूर्ण
27	जोन-3	सोटे वाले हनुमान मन्दिर से बाबू पुरवा जे०एड०पी० (ओल्ड) तक	1568	1568	पी०एस०सी० 500 एम०एम०	1568	1568	1568				कार्य पूर्ण
		<b>योग</b>	<b>4541</b>	<b>4489</b>		<b>4479</b>	<b>4479</b>	<b>3509</b>				
<b>जल निगम द्वारा बनाई गई सड़कें</b>												
28	जोन-4	चुन्नीगंज तिराहा से लाल इमली चौराहा तक	401	401	जी०आर०पी० 1600 एम०एम०	401	401	401				कार्य पूर्ण
29	जोन-4	बृहम नगर चौराहा से गीता पार्क जेड०पी०एस०	175	175	पी०एस०सी० 600 एम०एम०	40	40	40	135			कार्य पूर्ण

क्र० सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति							
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	12	
30	जोन-6	नीर क्षीर चौराहा से डबलपुलिया तक	600	600	जी०आर०पी० 1600 एम०एम०	600	600	600			-	द्विवेदी अस्पताल के पास सीवर ओवर फ्लो के कारण रोड का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसकी मरम्मत कराई जा रही है।	
31	जोन-3	दीप सिनेमा से बारादेवी साउथ गेट तक	1350	1250	जी०आर०पी० 1400 एम०एम०	1250	1250	1250				कार्य पूर्ण	
32	जोन-1	रामचन्द्र चौराहा से एक्जिस्टिंग जेड०पी०एस०-3 तक	35	35	पी०एस०सी० 700 एम०एम०	35	35	35			-	कार्य पूर्ण	
33	जोन-1	जेड०पी०एस०-3 विष्णुपुरी	38	38	पी०एस०सी० 600 एम०एम०	38	38	38			-	कार्य पूर्ण	
34	जोन-4	आर्य नगर चौराहा से लिटिल फॉक्स पब्लिक स्कूल	350	350	ए०सी० 300 एम०एम०	350	350	350				कार्य पूर्ण	
35	जोन-5	संगीत सिनेमा से चन्द्रिका देवी मन्दिर	500	440	पी०एस०सी० 900 एम०एम०	440	440	440				कार्य पूर्ण	
36	जोन-6	नीरक्षीर चौराहा से गुरुद्वारा तक	157	157	पी०एस०सी० 600 एम०एम०	157	157	157				कार्य पूर्ण	
		<b>योग</b>	<b>3606</b>	<b>3446</b>		<b>3311</b>	<b>3311</b>	<b>3311</b>	<b>135</b>				
		<b>जल निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें</b>											
37	जोन-6	रावतपुर से नीर क्षीर चौराहा तक	1000	372	जी०आर०पी० 1800 एम०एम०	350	350	350			31.12.11	30.5.12	अवशेष पाईप लाईन का कार्य ठेकेदार (दोशियान) द्वारा बन्द कर दिया गया है। 22 मी० ट्रेन्चलेस का कार्य 20.5.12 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति						
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	12
38	जोन-1	रामचन्द्र होटल से विष्णुपुरी चौराहे के समीप	759	400	पी०एस०सी० 2100 एम०एम०	-	-	-	-	31.12.11	30.5.12	पाइप लाइन में कई गैप्स हैं, जिसे पूरा करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। अतः पाइप लाइन बिछाने के उपरांत ही सड़क पुर्नस्थापना की जा सकेगी।
39	जोन-3	बिग बाजार से अजीत गंज की तरफ सीमेन्ट एजेन्सी तक	500	500	पी०एस०सी० 350 एम०एम०	500	500	-		31.12.11	10.05.12	कार्य प्रगति पर है
39ए	जोन-3	कुमार मेडिकल स्टोर से अजीत गंज जेड०पी०एस० तक	175	175	पी०एस०सी० 350 एम०एम०	-	-	-		31.12.11	30.05.12	कार्य प्रगति पर है
40	जोन-5	सी०टी०आई० कैनाल से सी०टी०आई० चौराहा तक	405	405	पी०एस०सी० 600 एम०एम०	405	405	405				कार्य पूर्ण है।
41	जोन-6	डबल पुलिया से गल्ला मण्डी चौराहा तक	1100	850	जी०आर०पी० 1600 एम०एम०	480	480	-		31.12.11	30.5.12	ठेकेदार (दोशियान) द्वारा गैप्स एवं स्पेशल्स के कार्य पूर्ण किये जा रहे हैं, जिसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग 15.05.12 तक प्रस्तावित है।
42	जोन-4	बेनाझाबर पीछे के गेट से 80 फीट रोड पैट्रोल पम्प तक	95	70	पी०एस०सी० 1100 एम०एम०	70	70	70				कार्य पूर्ण है।
43	जोन-4	बीच वाला मंदिर से मोतीझील चौराहे तक	258	258	ए०सी० 300 / 250 एम०एम०	258	258	-		31.12.11	15.06.12	नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 07.5.12 को दिये गये निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा बनाया जाना है
44	जोन-4	कान्ति चौराहा (जवाहर नगर) से लेनिन पार्क	690	596	पी०एस०सी० 1000 एम०एम०	596	596	596				कार्य पूर्ण है।

क्र० सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति						
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	12
45	जोन-1	कम्पनी बाग से रावतपुर क्रासिंग तक	2000	1572	जी०आर०पी० 1800 एम०एम०	1300	1300	-		31.12.11	30.5.12	फर्म दोशियान द्वारा थ्रस्ट ब्लाक बनाने का कार्य प्रगति पर है, अतः नगर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष स्थलों पर ब्लैक टाप का कार्य करा दिया जाए, ताकि ट्रैफिक को असुविधा न हो
46	जोन-4	शनिदेव मन्दिर से नाले के पहले रतनधाम अपार्टमेंट तक	700	700	जी०आर०पी० 1600 एम०एम०	700	700	-		31.12.11	30.5.12	ठेकेदार (दोशियान) द्वारा गैप्स एवं स्पेशल्स के कार्य पूर्ण किये जा रहे हैं, जिसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग 15.05.12 तक प्रस्तावित है।
47	जोन-5	चन्द्रिका देवी मन्दिर से बास मण्डी तक	750	205	पी०एस०सी० 600 एम०एम०	205	205	205				कार्य पूर्ण है।
48	जोन-1	नवाबगंज चौराहा से डी०पी०एस० कालेज के गेट तक	350	200	पी०एस०सी० 400 एम०एम०	200	200	200				कार्य पूर्ण है।
49	जोन-1	बीमा चौराहा से एक्जिस्टिंग जेड०पी०एस०-3 तक	225	225	पी०एस०सी० 600 एम०एम० पी०एस०सी० 400 एम०एम०	225	225	-	-	31.12.11	15.05.12	जनविरोध के कारण कार्य रुका है।
50	जोन-6	डॉ० झा की पुलिया से जेड०पी०एस०-7 (अम्बेडकर पार्क) तक	350	162	पी०एस०सी० 450 एम०एम०	100	100	100	-			कार्य पूर्ण है।
51	जोन-6	इलाहाबाद बैंक से लाजपत नगर चौराहा	336	336	पी०एस०सी० 350 एम०एम०	336	336	336				कार्य पूर्ण है।

क्र० सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति						
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	12
52ए	जोन-1	ठग्गू के लड्डू से भार्गव नर्सिंग होम तक	90	90	पी०एस०सी० 500 एम०एम० पी०एस०सी० 350 एम०एम०	90	90	-	-	31.12.11	25.05.12	जल निगम द्वारा बनाया जाना है।
52बी	जोन-1	भार्गव नर्सिंग होम से कौशिक पार्क जेड०पी०एस० तक	290	290	पी०एस०सी० 500 एम०एम० पी०एस०सी० 350 एम०एम०	290	290	290	-	-	-	समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण
53	जोन-1	कम्पनी बाग चौराहा से रोडवेज वर्कशाप तक	2000	1225	ए०सी० 500 एम०एम०	1225	1225	-		31.12.11	15.05.12	ब्लैक टाप का कार्य प्रगति पर है।
54	जोन-3	पुलिस चौकी किदवई नगर से सोटे वाला बाबा चौराहा तक	150	150	ए०सी० 600 एम०एम०	150	150	150				कार्य पूर्ण
55	जोन-1	बड़े चौराहे से मेस्टन रोड कोतवली तक	104	104	ए०सी० 300 एम०एम०	104	104	104				कार्य पूर्ण है।
		<b>योग</b>	<b>12327</b>	<b>8885</b>		<b>7584</b>	<b>7584</b>	<b>2806</b>				
		<b>कच्चे में डाली गई पाईप लाईनें</b>										
56	जोन-4	गीतापार्क से रामबाग पार्क तक	400	55	पी०एस०सी० 400 एम०एम०	-	-	-	55			कच्चे में डाली गई है।
57	जोन-6	विजय नगर जेड०पी०एस०-10 से पहला मोड़ तक	250	172	पी०एस०सी० 400 एम०एम०	-	-	-	172			कच्चे में डाली गई है।
58	जोन-6	विजय नगर चौराहे के आगे टी से जेड०पी०एस०-11 तक	250	245	पी०एस०सी० 450 एम०एम०	-	-	-	245			कच्चे में डाली गई है।
59	जोन-4	पाण्डु नगर जेड०पी०एस० तक	45	45	पी०एस०सी० 350 एम०एम०	-	-	-	45			कच्चे में डाली गई है।
60	जोन-4	कान्हा गैलेक्सी के पीछे राजा मोबाईल की दुकान से गोल चौराहे तक (जी०टी० रोड पर)	976	976	पी०वी०सी० 140 एम०एम०	-	-	-	976			कच्चे में डाली गई है।



क्र० सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति						
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(a)	11(b)	12
61	जोन-6	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के गेट से गुरुदेव चौराहा, पालीटेक्निक होकर वन अनुसंधान आवासीय परिसर तक	1072	1072	ए०सी० 350 / 300 एम०एम०	-	-	-	1072			कच्चे में डाली गई है।
		<b>योग</b>	<b>2993</b>	<b>2565</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2565</b>			
		<b>कुल योग</b>	<b>34665</b>	<b>29548</b>		<b>25537</b>	<b>25537</b>	<b>19789</b>	<b>2700</b>			

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, चतुर्दश मण्डल, उ०प्र० जल निगम, कानपुर  
मुख्य मार्गों में पाइप लाइन बिछाने हेतु रोड कटिंग / पुर्नस्थापना का विवरण

दिनांक: 19.05.2012

क्र. सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति							
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	CC/BOE/Interlocking (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ब. कानपुर पेयजल योजना फेज-2(अवशेष क्षेत्र)</b>													
<b>कानपुर नगर निगम द्वारा बनाई गई सड़कें</b>													
1	जोन-2	जाजमउ से तिवारीपुर	265.00	265.00	पी.एस.सी. 350 एम.एम.	265.00	265.00	265.00			-	-	कार्य पूर्ण
2	जोन-2	मदर केयर से सुजातगंज मोड	593.00	593.00	पी.एस.सी. 400 एम.एम.	350.00	350.00	350.00		243.00	-	-	कार्य पूर्ण
		<b>योग</b>	<b>858.00</b>	<b>858.00</b>		<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	<b>615.00</b>		<b>243.00</b>	-	-	
<b>कानपुर नगर निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें</b>													
3	जोन-2	शिवकटरा तिराहा से बाबाहोटल तक	1160.00	1160.00	पी.एस.सी. 600 एम.एम.	1050.00	1050.00	1050.00			-	-	लीकेज ठीक कर नगर निगम को अवगत करा दिया गया है।
		<b>योग</b>	<b>1160.00</b>	<b>1160.00</b>		<b>1050.00</b>	<b>1050.00</b>	<b>1050.00</b>			-	-	
<b>जल निगम द्वारा बनाई गई सड़कें</b>													
4	जोन-1	बेनाझाबर जलकल प्रांगण से कमिश्नर आवास रोड	1348.00	970.00	पी०एस०सी० 1400 एम.एम.	340.00	340.00	340.00		630.00	-	-	सड़क पालिका स्टेडियम के अन्दर बनाई गई
5	जोन-2	मनोज इन्टरनेशनल से शिवकटरा	1115.00	1090.00	पी.एस.सी. 700 एम.एम.	440.00	440.00	440.00		650.00	-	-	कार्य पूर्ण
6	जोन-2	चकेरी ऐलेन कूपर हाउस से त्रिलोकपुर वाटर वर्क्स तक	3493.00	3493.00	ए०सी० 300/250 एम०एम०	2417.00	2417.00	2417.00		1076.00	-	-	कार्य पूर्ण
8	जोन-3	किदवई नगर साउथ से जूही गौशाला (बारा देवी दक्षिणी द्वार से नटवन टोला जेड.पी.एस. तक/नटवन टोला जेड.पी.एस. से ब्रेड फेक्ट्री चौराहे तक)	2100.00	1200.00	पी.एस.सी. 800 एम.एम.	210.00	210.00	210.00	200.00	790.00	-	-	बिडुमिन का कार्य नगर निगम द्वारा
9	जोन-2	बाबा हटल से के.डी.ए. चौराहा	450.00	450.00	पी.एस.सी. 600 एम.एम.	450.00	450.00	450.00			-	-	कार्य पूर्ण
10	जोन-2	आरा मशीन से नोबस्ता ईस्ट	2148.00	2148.00	जी.आर.पी. 450 एम.एम.	1200.00	1200.00	1200.00		948.00	-	-	कार्य पूर्ण
		<b>योग</b>	<b>10654.00</b>	<b>9351.00</b>		<b>5057.00</b>	<b>5057.00</b>	<b>5057.00</b>	<b>200.00</b>	<b>4094.00</b>	-	-	

क्र. सं०	जोन का नाम	स्थल व सड़क का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति							
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	CC/BOE/Interlocking (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>जल निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें</b>													
11	जोन-2	ई०डब्लू०-13 जेड.पी.एस. से इण्डेन गैस एजेन्सी तक	250.00	225.00	पी.एस.सी. 350 एम.एम.	225.00	225.00	-			31.3.12	20.5.12	सड़क का संतोषजनक पाये न जाने पर उखड़वाकर पुनः बनायी जा रही है
12	जोन-2	मनोज इन्टरनेशनल से कृष्णा नगर जेड. पी.एस.	155.00	155.00	पी.एस.सी. 350 एम.एम.	155.00	155.00	155.00					कार्य पूर्ण
13	जोन-2	के०डी०ए० चौराहे से सांसद श्री श्रीप्रकाश जायसवाल निवास	990.00	990.00	पी.एस.सी./जी.आर.पी. 350 एम.एम.	990.00	990.00	990.00					कार्य पूर्ण
14	जोन-2	के०डी०ए० चौराहे से जाजमउ साउथ (डिफेन्स कालोनी)	330.00	315.00	पी.एस.सी. 450 एम.एम.	200.00	200.00	200.00		115.00			कार्य पूर्ण दि० 8.5.12 को
15	जोन-2	डिफेन्स कालोनी से जाजमउ नार्थ	1015.00	1015.00	पी.एस.सी. 400 एम.एम./डी०आई० 250 एम.एम.	500.00	500.00	500.00		515.00			कार्य पूर्ण दि० 8.5.12 को
16	जोन-2	जी०टी० रोड से गांधीग्राम तक	160.00	144.00	जी.आर.पी. 350 एम.एम.	-	-	-			31.3.12	30.5.12	रोड निर्माण का कार्य चल रहा है।
17	जोन-2	बाईपास जाजमउ से तिवारीपुर (तार बगलिया रोड)	970.00	970.00	ए०सी० 250 एम०एम०	-	-	-	970.00				इन्टरलाकिंग का कार्य पूर्ण
18	जोन-2	पुलिस चौकी मोड के आगे से सनिगवां जेड०पी०एस० तक	2300.00	1987.00	जी.आर.पी. 400 एम.एम.	1987.00	1987.00	1987.00		-	31.3.12	30.5.12	शेष कार्य 30.5.12 तक पूर्ण कर लिया जायेगा
19	जोन-2	बर्ग रोड से बसन्त बिहार (दून गेस्ट हाउस के पास/श्री नरेश उत्तम के आवास के पास तक)	315.00	315.00	पी.एस.सी. 350 एम.एम./पी०वी०सी० 110 एम०एम०	-	-	-	315.00				315 मी० इन्टरलाकिंग का कार्य पूर्ण।
20	जोन-2	पटेल गेस्ट हाउस से नौबस्ता जेड.पी.	208.00	208.00	पी.एस.सी. 700 एम.एम.	208.00	208.00	208.00		-			कार्य पूर्ण दि० 11.5.12
21	जोन-5	जरौली से रामगोपाल चौराहे से बर्ग गांव मोड तक	920.00	920.00	जी.आर.पी. 350 एम.एम.	920.00	920.00	920.00					कार्य पूर्ण दि० 09.5.12 को
22	जोन-5	प्रिया नर्सिंग होम से अन्धा कुआ मोड	385.00	385.00	पी.एस.सी. 600 एम.एम.	385.00	385.00	385.00					कार्य पूर्ण दि० 09.5.12
<b>योग</b>			<b>7998.00</b>	<b>7629.00</b>		<b>5570.00</b>	<b>5570.00</b>	<b>5345.00</b>	<b>1285.00</b>	<b>630.00</b>			

क्र. सं०	जोन का नाम	स्थल व सडक का नाम	पाइप लाइन लेइंग का कार्य			रोड पुर्नस्थापना की प्रगति							
			लम्बाई (मी०)	प्रगति (मी०)	पाइप का प्रकार एवं व्यास	GSB (mtr.)	WBM (mtr.)	BM (mtr.)	CC/BOE/Interlocking (mtr.)	Kaccha (mtr.)	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>कच्चे में डाली गई पाईप लाईनें</b>											
23	जोन-2	सी०ओ०डी० कासिंग से पावर हाउस	725.00	475.00	पी.एस.सी. 1400 एम.एम.	-	-	-		475.00		-	कच्चे में डाली गई
24	जोन-2	पावर हाउस से मनोज इन्टरनेशनल	1455.00	1455.00	पी.एस.सी. 1400 एम.एम.	-	-	-		1455.00		-	कच्चे में डाली गई
25	जोन-2	मनोज इन्टरनेशनल से पी.ए.सी. मोड	270.00	270.00	पी.एस.सी. 1000 एम.एम.	-	-	-		270.00		-	कच्चे में डाली गई
26	जोन-2	पी.ए.सी. मोड से वीरेन्द्र स्वरूप स्कूल	860.00	800.00	पी.एस.सी. 900 एम.एम.	-	-	-		800.00		-	कच्चे में डाली गई
27	जोन-2	वीरेन्द्र स्वरूप स्कूल से श्यामनगर	1245.00	1230.00	पी.एस.सी. 800 एम.एम.	-	-	-		1230.00		-	कच्चे में डाली गई
28	जोन-2	वीरेन्द्र स्वरूप स्कूल से मदर केयर	1335.00	1335.00	पी.एस.सी. 600 एम.एम.	-	-	-		1335.00		-	कच्चे में डाली गई
29	जोन-6	पनकी कैनल से बेनाझावर जलकल	6992.00	4800.00	पी.एस.सी. 1100 एम.एम.	-	-	-		4800.00		-	कच्चे में डाली गई
30	जोन-3	बसन्त बिहार से नौबस्ता वेस्ट	574.00	365.00	पी.एस.सी. 700 एम.एम.	-	-	-		365.00		-	कच्चे में डाली गई
31	जोन-2	नौबस्ता बाईपास से बिनगवाँ	4592.00	3760.00	जी.आर.पी. 350 एम.एम.	-	-	-		3760.00		-	कच्चे में डाली गई
32	जोन-3	नौबस्ता से बसन्त बिहार	291.00	230.00	पी.एस.सी. 700 एम.एम.	-	-	-		230.00		-	कच्चे में डाली गई
33	जोन-3	आरा मशीन से यशोदा नगर बाईपास	1670.00	1618.00	पी.एस.सी. 700 एम.एम.	-	-	-		1618.00		-	कच्चे में डाली गई
34	जोन-3	यशोदा नगर चौराहा से पशुपतिनगर	1049.00	1049.00	पी.एस.सी. 700 एम.एम.	-	-	-		1049.00		-	कच्चे में डाली गई
35	जोन-3	नौबस्ता बाईपास से किदवई नगर	308.00	285.00	पी.एस.सी. 700 एम.एम.	-	-	-		285.00		-	कच्चे में डाली गई
36	जोन-3	श्याम नगर बाईपास से आरा मशीन	1180.00	1180.00	पी.एस.सी. 700 एम.एम.	-	-	-		1180.00		-	कच्चे में डाली गई
37	जोन-3	श्याम नगर बाईपास से दहेलीसुजानपुर	1454.00	1423.00	जी.आर.पी. 450 एम.एम.	-	-	-		1423.00		-	कच्चे में डाली गई
38	जोन-2	शिवकटरा तिराहा से रामादेवी चौराहे से होकर सफीपुर तक	3000.00	1863.00	पी.एस.सी./जी.आर.पी. 350 एम.एम.	-	-	-		1863.00		-	कच्चे में डाली गई
		<b>योग</b>	<b>27000.00</b>	<b>22138.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22138.00</b>			
		<b>Grand Total</b>	<b>47670.00</b>	<b>41136.00</b>		<b>12292.00</b>	<b>12292.00</b>	<b>12067.00</b>	<b>1485.00</b>	<b>27105.00</b>			