



कानपुर नगर निगम

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के कार्यक्रम यू.आई.जी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत चल रहे कार्यों

का

प्रगति विवरण

30 अप्रैल, 2013

Jm
NU
RM

जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण निगम
(सॉलिडवेस्ट/सीवरेज/पेयजल/कम्युनिटी पार्टीसिपेशन फण्ड/ई-गवर्नेन्स परियोजनए)
(नोडल विभाग-नगर विकास)

जनपद का नाम- कानपुर नगर
प्रगति माह - अप्रैल 2013

वर्ष:- 2013-14

(इकाई- रु० करोड़ में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			भौतिक प्रगति						पूर्ण में से इस्तातरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी	
					केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार/ संख्या)	प्रगति पर								
						लागत	सैन्टेज						आकार / संख्या								अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	कानपुर नगर निगम	सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट	56.24	सितम्बर, 2007	25.31	11.25	0.00	16.87	1. टिपिंग फ्लो	वर्ग मीटर में	4500	4500	1	प्लान्ट क्रियाशील है।	4500	मार्च, 2008	53.42	94.99	29.60 दिनांक 23.08.2011	23.83	उपभोग की गयी धनराशि के सापेक्ष रु. 29.60 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2011 अवशेष धनराशि रु. 23.82 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु. 2.81 करोड़ की धनराशि रोकी गयी है।
									2. कम्पोस्ट पैड	वर्ग मीटर में	40800	40800			40800						
									3. मानसून पैड	वर्ग मीटर में	12200	12200			12200						
									4. सेग्रेसशन यूनिट शेड	वर्ग मीटर में	4500	4500			4500						
									5. कम्पोस्ट प्रोसेसिंग यूनिट शेड	वर्ग मीटर में	4700	4700			4700						
									6. कम्पोस्ट रिफाइन्ड मैजाइन	वर्ग मीटर में	450	450			450						
									7. सेनेटरी एण्ड लैण्डफिल आंशिक	नग/वर्ग मी. में	01/825	01/825			01/825						
									8. क्वालिटि कन्ट्रोल लैब	नग/वर्ग मी. में	01/200	01/200			01/200						
									9. इनर रोड	वर्ग मीटर में	4000	4000			4000						
									10. बाजन्दीवाल	मी. में	2000	2000			2000						
									प्लान्ट एण्ड मशीनरी फार कम्पोस्ट	यूनिट	2	2			2						

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			भौतिक प्रगति					पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी										
					केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार / संख्या)								प्रगति पर									
						लागत	सेन्टेज													आकार / संख्या	अभ्युक्ति								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
2	कानपुर नगर निगम	सीवरज योजना फेस-1 इनर ओल्ड एरिया	190.9	01 अप्रैल 2008	95.42	38.17	0.00	42.95	1- ग्रेविटी सीवर	किमी	69.00	62.00	---	कार्य प्रगति पर है।	---	31.03. 2011 / 30.09. 2013	166.99	94.59	3 01.03.11 100.76	66.23	योजना की कुल भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत है। रु. 14.35 करोड़ मिलना शेष है। कैप्टोनमेंट बोर्ड से अनुमति नहीं मिलने के कारण 3.50 किमी. सीवर लाईन नहीं बिछायी जा सकी। शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी केन्द्रांश की रोकी गयी धनराशि रु. 954.41 लाख व पूर्व की अवशेष धनराशि रु. 1.25 लाख कुल रु. 955.66 लाख कार्यदायी संस्था को प्राप्त करायी जा चुकी है। योजना की कुल भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत है।								
उपलब्धि :- 1. 61.50 किमी, सीवर कार्य पूर्ण जिसमें से 24.72 किमी. को कमीशन कर जनोपयोगी कर दिया गया है। इसमें से पत्र संख्या 3368/एम-23/7 दिनांक 10.10.2012 द्वारा 12.25 किमी., पत्र संख्या 3918/एम-23/11 दिनांक 27.11.12 द्वारा 04.64 किमी. तथा पत्र संख्या 3944/एम-23/12 दिनांक 30.11.12 द्वारा 3.38 किमी. कुल 20.27 किमी. सीवर लाइन का हैन्डिंग ओवर नोट जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर को प्रेषित कर दिया गया है। हैण्डिंग ओवर की कार्यवाही प्रगति में है।									2- राइजिंग मेन	किमी	4.60	4.59	---	कार्य प्रगति पर है।	---														
2. 9 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशनों (1) छबीलेपुरवा टेनरी पम्पिंग स्टेशन, (2) शीतलाबाजार टेनरी पम्पिंग स्टेशन, (3) बुढ़ियाघाट टेनरी पम्पिंग स्टेशन, (4) वाजिदपुर टेनरी पम्पिंग स्टेशन, (5) रा-सीवेज पम्पिंग स्टेशन, न (6) कम्बाइन्ड सीवेज पम्पिंग स्टेशन (7) नवाबगंज सीवेज पम्पिंग स्टेशन, (8) गुप्तारघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन, (9) परमत सीवेज पम्पिंग स्टेशन,) के पम्प बदलकर कमीशन कर दिये गये हैं। दसवें पम्पिंग स्टेशन (लखनपुर सीवेज पम्पिंग स्टेशन) पर लगभग 90: कार्य पूर्ण एवं ग्यारहवें पम्पिंग स्टेशन म्योरमिल (बाबाघाट) पर रंगाई एवं पुताई का कार्य शेष है जिसे योजना के अन्य कार्य पूर्ण होने के पश्चात अन्तिम चरण में कराया जाएगा, गुप्तारघाट पम्पिंग स्टेशन को माह मई-2012 में जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर को हैण्ड ओवर कर दिया गया है।									3- विद्यमान सीवेज पम्पिंग स्टेशनों का जीर्णोद्धार	नग	11	9	---	1 नग पम्पिंग स्टेशन पर 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष 1 नग पर रंगाई पुताई का कार्य योजना के अन्तिम चरण में कराया जाना प्रस्तावित है।	---														
3. 4.59 किमी. टेनरी राइजिंग मेन बिछाने का कार्य पूर्ण है एवं इसमें से 1.0 किमी. टेनरी राइजिंग मेन को कमीशन कर जनोपयोगी कर दिया गया है।									4- विद्यमान सीवेज शोधन संयंत्रों का जीर्णोद्धार	नग	3	3	3	कार्य प्रगति में।	---														

		1 नग: 5 एम.एल.डी.			100%		---							कार्य पूर्ण।
		1 नग 130 एम.एल.डी.			100%		---	---						कार्य पूर्ण।
		1 नग 36 एम.एल.डी.			100%		---							कार्य पूर्ण।
		5- नये सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण						---						
		अ- 43 एम.एल.डी. जाजमऊ	नग	1	1 (46%)	1	प्रगति पर							
		ब- 15 एम.एल.डी. बनियापुरवा (मय एम.एस. एवं 1.4 किमी. राइजिंग मेन)	नग	1	1 (26%)	1	एम.पी.एस. का निर्माण प्रगति पर है। एस.टी.पी. की भूमि पर कृषको द्वारा पुनः विरोध किया जा रहा है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।	---						

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			भौतिक प्रगति						पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी	
					केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार/ संख्या)	प्रगति पर								
						लागत	सैन्टेज						आकार / संख्या								अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.2	कानपुर नगर निगम	सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट - IV & Part-III	207.4	13 नवम्बर, 2009	50.00	23.13	0.00	30.55	1. ग्रेविटी सीवर	कि.मी. में	130.00	107.00 कि.मी.		शेष कार्य प्रगति पर है।	30.03.2012 /30.09.13	93.68	90.35	2 / 81.59	1	<ul style="list-style-type: none"> योजना की कुल भौतिक प्रगति 58.00 प्रतिशत है। योजना की द्वितीय उपयोगिता प्रमाण पत्र उ० प्र० सरकार की ओर से माह जनवरी-2013 में भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र पर भारत सरकार द्वारा नामित थर्डपार्टी इरमा की टिप्पणी न होने से इस पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। उ० प्र० शासन द्वारा इस पर आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है। केन्द्रांश मद में रु. 10.00 करोड़, जो द्वितीय किशत में रोके गये हैं, को शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है। कार्यों पर लगभग रु. 15.00 करोड़ की देनदारियां सृजित हो गई हैं। अतः कार्य की प्रगति धीमी है। पुनरीकृत योजना रु. 248.05 करोड़ स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु उ० प्र० शासन को प्रेषित। 	
									2. पम्पिंग स्टेशन					प्रगति पर है।							योजना की कुल भौतिक प्रगति 58 प्रतिशत है।
									अ. 14 एम. एल.डी.-सनिगवां	नग	1	62 प्रतिशत	1	प्रगति पर है।							
									ब- 14 एम. एल.डी.-चकरी	नग	1	62 प्रतिशत	1	प्रगति पर है।							
									स- 42 एम. एल.डी. सजारी	नग	1	61 प्रतिशत	1	प्रगति पर है।							
									सीवेज शोधन संयंत्र 42 एम.एम.डी. सजारी	नग	1	62 प्रतिशत	1	प्रगति पर है।							

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			निकाय अंश	भौतिक प्रगति					पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी	
					केन्द्रांश	राज्यांश			योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार/ संख्या)	प्रगति पर								
						लागत	सैन्टेज						आकार / संख्या								अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3.1	कानपुर नगर निगम	जलापूर्ति (अवशेष भाग)	377.79/475.15	26.10.2007	188.89	93.96	49.76	108.81	1. वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 200 एम.एल.डी.	नग	200	86%		प्रगति पर है।	4500	31 March, 12/30Sept. 2013	335.29	75.95%	3/- Rs. 212.09 दिनांक 28.12.11	110.88	हसपुरम, बिनगवा सनिगवा, चकरी तथा कल्याणपुर क्षेत्र में कमीशन्ड किया जा चुका है।
									2. वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 28.5 एम.एल.डी.	नग	28.5	86%		प्रगति पर है।	40800						1. Site of 01CWR (Namely Barra West & Sity of 01 OHT Namely Barra west not made available by KNN. 2. 06 Km. Feeder main is proposed to be laid in cantt. Area , permission for which is still awaited from MoD New Delhi.
									3. फीडरमेन कि.मी में		65.85	44 km laid		प्रगति पर है।	12200						1- 10 Nos. TW Commissioned
									4. वितरण प्रणाली कि.मी में		1045Km	946		प्रगति पर है।	4700						2- 01 No. ZPS namely Kalyanpur commissioned.
									5. सी.डब्ल्यू आर नग		38	21- 90% 04-86% 02-82% 03-78% 02-55% 05-10%		प्रगति पर है।	450						3- 50 MLD additional raw water from LGC has been provided to Benajhabar WTP through 1100 mm dia PSC raw water conveyance main from Panki to Motijheel
									6.ओ.एच.टी. नग		31	15-90% 04-85% 06-80% 03-70% 01-20% 01-5%		प्रगति पर है।	1/825						11 no.Tubwells Commissioned and put to public service by Feb. 2013 :- 1. Hanspurm- 3 nos. 2. Bingwan- 02 nos. 3- Sanigawan-02 nos 4. Chakeri- 03 nos. 5. Kalyanpur -01 ZPS
									7. पम्पिंग प्लान्ट नग		38	Procured-100%			1/200						Total Physical Progress Report 77%
									8. टयूबवेल नग		16	11 Compl & 3 nos in progress		प्रगति पर है।							

जे.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी कार्यान्वय के अन्तर्गत नगरीय बस परिवहन से सम्बन्धि सूचना

अप्रैल, 2013

क्र.सं.	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि एवं स्वीकृत दिनांक	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
4	नगरीय परिवहन (बस द्वारा)	12766.00 लाख	4468.00 लाख		उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम		<p>बसों के संचालन हेतु सर्किल रूट तैयार कर लियेगये है तथा एस.पी.वी. कानपुर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. गठित कर ली गयी है।</p> <p>वर्तमान में 270 बसों के सापेक्ष 245 बसों को विभिन्न मार्गों पर संचालन किया जा रहा है।</p> <p>नरौना चौराहे से गोल चौराहे तक नो टैम्पों जोन घोषित कर 82 बसों का संचालन किया जा रहा है। जो निम्नवत् है:- कुल बसों की संख्या- 80 सखी बसों की संख्या- 02</p> <p>बसों के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रमुख सचिव की बैठक दिनांक 03.09.2012 के क्रम में मण्डलायुक्त द्वारा दी गयी स्वीकृत के अनुपालन में रु 250.00 लाख का भुगतान सचिव उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम को किया जा चुका है।</p>

नगर निगम, कानपुर

कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फण्ड (सी.पी.एफ.) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति विवरण

मासिक प्रगति रिपोर्ट- माह अप्रैल 2013

योजना का क्रमांक	क्र.सं.	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत (लाख में)	अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष नगर निगम को प्राप्त धनराशि (लाख में)	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि (लाख में)	संस्था के पास क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा दी गयी सहयोग राशि(लाख में)	संस्था के पास कुल उपलब्ध धनराशि (लाख में)	संस्था द्वारा प्रोजेक्ट के विरुद्ध व्यय की गई धनराशि (लाख में)	अभ्युक्ति
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	ममता की छॉव (डे- केयर सेन्टर)	9.99	9.49	9.49	0.50	9.99	9.99	कार्य पूर्ण संस्था द्वारा 01 अक्टूबर, 2011 से अपने श्रोत से केन्द्र संचालित किया जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है
	2	ऑंचल (शिशु पालन केन्द्र)	9.99	9.49	9.49	0.50	9.99	9.99	कार्य पूर्ण संस्था द्वारा 01 अक्टूबर, 2011 से अपने श्रोत से केन्द्र संचालित किया जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है
	3	कम्युनिटी वाटर सेन्टर	10.00	9.50	9.50	0.50	10.00	10.00	कार्य पूर्ण सामुदायिक वाटर सेन्टर माह सितम्बर, 2011 से संचालित है।
	4	सिटीजन कम्युनिकेशन सेन्टर	10.00	9.50	9.50	0.50	10.00	10.00	कार्य पूर्ण सामुदायिक कम्युनिकेशन सेन्टर माह सितम्बर, 2011 से संचालित है।
	5	आयुष हेल्थ सेन्टर (पुरुष)	10.00	9.00	8.55	1.00	9.55	9.30	प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	6	आयुष हेल्थ सेन्टर (महिला)	10.00	9.00	8.55	1.00	9.55	9.55	प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
		योग:-	59.98	55.98	55.08	4.00	59.08	58.83	उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु. 46.98 लाख का उपयोगिता प्रमाण प्रेषित किया जा चुका है।

क.सं.	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का संक्षिप्त विवरण	प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ई- गवर्नेन्स	2361.79 लाख	4468.00 लाख	589.8620 लाख	एन.आई.सी., उ.प्र.	सभी नगर निगमों के लिये स्टेट लेबल ई- गवर्नेन्स साफ्टवेयर जैसे: वर्थ एण्ड डेथ रजिस्ट्रेशन, प्रापर्टी टैक्स, डबल इन्ट्री एकाउन्टिंग सिस्टम, कम्पलेन्ट, रीड्रेससल सिस्टम, वार्ड वर्क्स मैनेजमेन्ट आदि का तैयार किया जाना हार्डवेयर, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण तथा नागरिक सेवा केन्द्र की पी.पी.पी. पर व्यवस्था	- एन.आई.सी. लखनऊ द्वारा वर्थ एण्ड डेथ प्रापर्टी टैक्स मैनेजमेन्ट पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। - कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया।	निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था एन.आई.सी. को अब तक कुल रूपया 589.8620 लाख का भुगतान किया जा चुका है। एन.आई.सी. द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार अब तक कुल रु. 400.00 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

जे०एन०एन०यू०आर०एम०

प्रारूप-11

क्र० सं०	जनपद	नगर / निकाय	योजना का नाम UIG	परियोजना का नाम	ईकाई -रु० लाखों में								उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की स्थिति				टिप्पणी
					स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	कुल ए०सी०ए० कमीटेड (मिशन अवधि 2005-2012)	मासान्त तक कमीटेड एसीए	अवमुक्त एसीए	कुल अवमुक्त धनराशि (ए०सी०ए०+ राज्यांश + निकायांश)	व्यय की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता की धनराशि	ड्यू		प्रेषित			
												संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सॉलिड वेस्ट मैनेमेन्ट	5623.79	2811.90	2811.90	2811.90	5623.78	5341.89	5341.89	4	5341.89	3	2960.47	स्वीकृत योजना के सापेक्ष 10 प्रतिशत रोकी गयी धनराशि रु. 281.20 लाख अप्राप्त है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष दिनांक 23.08.11 को रु. 2960.47 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अवशेष धनराशि रु. 2383.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना है। इस हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है।	
2	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सीवरेज फेस-1 (इनर ओल्ड एरिया)	19088.22	9544.11	9544.11	9541.98	17653.60	16699.00	10076.10	3	10076.10	3	10076.10	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृत योजना के सापेक्ष केन्द्रांश-956.54 लाख, राज्यांश-0.86 लाख व निकायांश-1431.63 लाख कुल रु. 2389.03 लाख की धनराशि अप्राप्त थी, इसके सापेक्षा शासन से प्राप्त करायी गयी धनराशि रु. 954.41 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, अवशेष धनराशि रु. 1434.62 लाख प्राप्त किया जाना है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु. 1076.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 01.03.11 प्रेषित किया जा चुका है। 	
3	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सीवरेज फेस-2 210 एम०एल०डी 0 बिनगर्वो	10100.45 / 14196.00	5050.22	5050.22	3787.65	11670.85	11165.00	8036.18	3	8036.18	3	8036.18	<ul style="list-style-type: none"> शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी केन्द्रांश की धनराशि रु. 505.02 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष संशोधित उपयोगिता प्रमाण पत्र रु.8036.18 लाख का दिनांक 29.12.12 को प्रेषित किया जा चुका है। 	
4	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सीवरेज फेस-डी IV & III	20736.00	10000.00	5000.00	5000.00	10368.00	9368.00	8159.07	2	8159.07	2	8159.07	<ul style="list-style-type: none"> कार्यदायी संस्था के पास उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि रु. 8159.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक स्थानीय निकाय को दिनांक 12.10.2012 को प्रेषित किया जा चुका है। द्वितीय किस्त में शासन से प्राप्त केन्द्रांश रु. 1000.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है। शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की रोकी गयी धनराशि रु. 1000.00 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है। 	
5	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	वाटर सप्लाई- फेस-1 (इनर ओल्ड एरिया)	27094.89 / 34080.00	13547.44	13547.44	13547.44	31984.45	27409.00	17556.13	3	17556.13	3	17556.13	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी धनराशि रु.1264.70 लाख व सेन्टेज चार्ज के रूप में प्राप्त करायी गयी धनराशि रु.1463.00 लाख क्रमांक 11 में अंकित धनराशि में सम्मिलित है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु. 17556.13 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 24.12.11 को प्रेषित किया गया है। 	
6	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	वाटर सप्लाई- 2	377778.92 / 47515.39	18889.46	18889.46	18889.46	44142.17	33644.00	21208.78	3	21208.78	3	21208.78	<ul style="list-style-type: none"> स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी धनराशि रु.1253.31 लाख व सेन्टेज चार्ज के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु. 49.76 लाख क्रमांक 11 में अंकित धनराशि में सम्मिलित है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि रु. 21208.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.2011 को प्रेषित किया जा चुका है। 	
7	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	कम्यूनिटी पाटी० फण्ड	59.98	55.98	55.98	55.98	55.98	58.83	46.98	10	46.98	10	46.98	योजना में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 46.98 की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अवशेष रु. 9.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना है।	
8	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	ई-गवर्नेन्स	2361.79	1180.89	295.22	295.22	605.44	400.00	0.00	0	0.00	0	0.00	यह कार्य एन.आई.सी. को कार्यदायी संस्था के रूप में दिया गया है।	
योग:-					28781.56	61080.00	55194.33	53929.63	122104.27	104085.72	70425.13	28	70425.13	27	68043.71		