



कानपुर नगर निगम

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के कार्यक्रम यू.आई.जी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत चल रहे कार्यों

का

प्रगति विवरण

28 फरवरी, 2013

JMURM

जे0एन0एन0यू0आर0एम0

प्रारूप-11

क्र० सं०	जनपद	नगर / निकाय	योजना का नाम UIG	परियोजना का नाम	ईकाई -रु० लाखों में							उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की स्थिति				टिप्पणी
					स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	कुल ए०सी०ए० कमीटेड (मिशन अवधि 2005-2012)	मासान्त तक कमीटेड एसीए	अवमुक्त एसीए	कुल अवमुक्त धनराशि (ए०सी०ए०+ राज्यांश + निकायांश)	व्यय की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता की धनराशि	इयू		प्रेषित		
												संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	5623.79	2811.90	2811.90	2530.70	5342.59	5341.89	5341.89	4	5341.89	3	2960.47	स्वीकृत योजना के सापेक्ष 10 प्रतिशत रोकी गयी धनराशि रु. 281.20 लाख अप्राप्त है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष दिनांक 23.08.11 को रु. 2960.47 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है अवशेष धनराशि रु. 2383.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना है। इस हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है।
2	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सीवरज फेस-1 (इनर ओल्ड एरिया)	19088.22	9544.11	9544.11	8587.57	16699.19	16699.00	10076.10	3	10076.10	3	10076.10	• स्वीकृत योजना के सापेक्ष केन्द्रांश-956.54 लाख, राज्यांश-0.86 लाख व निकायांश-1431.63 लाख कुल रु. 2389.03 लाख की धनराशि अप्राप्त है। इस हेतु शासन को मांग पत्र दिनांक 22.09.2012 एवं पुनः 14.01.2013 को को प्रेषित किया जा चुका है। • उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु. 1076.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 01.03.11 प्रेषित किया जा चुका है। • शेष धनराशि रु. 6623.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना है। इस हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है।
3	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सीवरज फेस-2 210 एम०एल०डी० बिनगर्वी	10100.45 / 14196.00	5050.22	5050.22	3282.63	11165.83	9530.00	8036.18	3	8036.18	3	8036.18	• योजना की स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रु. 14196.00 लाख की बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु. 1635.44 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है। • उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि रु. 8036.16 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.12 को प्रेषित किया जा चुका है। • चतुर्थ क्रिस्त की केन्द्रांश- रु. 1262.58 लाख, राज्यांश- रु. 505.03 लाख, व नया सवेरा विकास योजना के अन्तर्गत निकायांश- रु. 757.54 लाख तथा केन्द्रांश की रोकी गयी धनराशि रु. 505.02 लाख कुल रु. 3030.17 लाख प्राप्त होना अवशेष है।
			जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सीवरज फेस-डी IV & III	20736.00	10000.00	5000.00	4000.00	9368.00	9368.00	8159.07	2	8159.07	2	8159.07	• कार्यदायी संस्था के पास उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि रु. 8159.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक स्थानीय निकाय को दिनांक 12.10.2012 को प्रेषित किया जा चुका है। • द्वितीय क्रिस्त में केन्द्रांश का रु. 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त होना अवशेष है।
5	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	वाटर सप्लाई- फेस-1 (इनर ओल्ड एरिया)	27094.89 / 34080.00	13547.44	13547.44	13547.44	31984.45	26662.94	17556.13	3	17556.13	3	17556.13	• स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी धनराशि रु.1264.70 लाख व सेन्टेज चार्ज के रूप में प्राप्त करायी गयी धनराशि रु.1463.00 लाख क्रमांक 11 में अंकित धनराशि में सम्मिलित है। • उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु. 17556.13 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 24.12.11 को प्रेषित किया गया है। • योजना की मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष प्राप्त धनराशि पूर्ण रूप से कार्यदायी संस्था को प्राप्त करा दी गयी है। • योजना की बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष निकायांश की धनराशि रु. 2095.49 लाख नया सवेरा विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जाना है। इस हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।
6	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	वाटर सप्लाई- 2	377778.92 / 47515.39	18889.46	18889.46	18889.46	44142.17	33024.79	21208.78	3	21208.78	3	21208.78	• स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी धनराशि रु.1253.31 लाख व सेन्टेज चार्ज के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु. 49.76 लाख क्रमांक 11 में अंकित धनराशि में सम्मिलित है। • उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि रु. 21208.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.2011 को प्रेषित किया जा चुका है। • योजना की बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष निकायांश की धनराशि रु. 2920.94 लाख नया सवेरा विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जाना है। इस हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।
7	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	कम्यूनिटी पाटी० फ्रण्ड	59.98	55.98	55.98	55.98	55.98	55.08	46.98	10	46.98	10	46.98	योजना में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 46.98 की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है अवशेष रु. 9.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना है।
8	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	ई-गवर्नेन्स	2361.79	1180.89	295.22	295.22	605.44	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	यह कार्य एन.आई.सी. को कार्यदायी संस्था के रूप में दिया गया है।
योग:-					28781.56	61080.00	55194.33	51189.00	119363.65	100681.70	70425.13	28	70425.13	27	68043.71	

(नोडल विभाग-नगर विकास)

जनपद का नाम- कानपुर नगर
प्रगति माह - जनवरी 2012

वर्ष:- 2012-13

(इकाई- रु0 करोड़ में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			भौतिक प्रगति							पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी
					केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार/ संख्या)	प्रगति पर								
						लागत	सैन्टेज						आकार / संख्या	अभ्युक्ति							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	कानपुर नगर निगम	सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट	56.24	सितम्बर, 2007	25.31	11.25	0.00	16.87	1. टिपिंग फ्लोर	वर्ग मीटर में	4500	4500		प्लान्ट कियाशील है।	4500	मार्च, 2008	53.42	94.99	3/ 29.60 23.08-11	23.83	<ul style="list-style-type: none"> उपभोग की गयी धनराशि के सापेक्ष रु. 29.60 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक को 23.08.2011को अवशेष धनराशि रु. 23.83 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है। योजना स्वीकृत लागत के सापेक्ष केन्द्रांश रु. 2.81 करोड़ की धनराशि रोकी गयी है।
									2. कम्पोस्ट पैड	वर्ग मीटर में	40800	40800			40800						
									3. मानसून पैड	वर्ग मीटर में	12200	12200			12200						
									4. सेगरेशन यूनिट शेड	वर्ग मीटर में	4500	4500			4500						
									5. कम्पोस्ट प्रोसेसिंग यूनिट शेड	वर्ग मीटर में	4700	4700			4700						
									6. कम्पोस्ट रिफाइन्ड मैजाइन फ्लोर	वर्ग मीटर में	450	450			450						
									7. सेनेटरी एण्ड लैण्डफिल आंशिक	नग/वर्ग मी. में	01/825	01/825			01/825						
									8. क्वालिटी कंट्रोल लैब	नग/वर्ग मी. में	01/200	01/200			01/200						
									9. इनर रोड	वर्ग मीटर में	4000	4000			4000						
									10. बाउन्ड्रीवाल	मी. में	2000	2000			2000						
									11. प्लान्ट एण्ड मशीनरी फार कम्पोस्ट	यूनिट	2	2			2						

योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			भौतिक प्रगति						पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी	
			केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार/ संख्या)	प्रगति पर								
				लागत	सैन्टेज						आकार / संख्या								अभ्युक्ति
3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
सीवरज योजना फेस-1 इनर ओल्ड एरिया	190.88	01 अप्रैल 2008	85.88	38.17	0.00	42.95	1- ग्रेविटी सीवर	किमी	69.00	60.25	---	शेष कार्य प्रगति पर है	---	31.03.11 / 30.09.13	166.99	87.50	3/ 100.76 दिनांक 01.03.11	66.23	<p>1. ₹.9.57 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹.14.32 करोड़ निकायांश कुल धनराशि ₹.23.89 करोड़ मिलना शेष है। अवशेष उपभोग की गयी धनराशि ₹. 66.23 के करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है।</p> <p>2. कैण्टोनमेंट बोर्ड से अनुमति नहीं मिलने के कारण 3.50 किमी. सीवर लाइन नहीं बिछायी जा सकी।</p>
							2- राइजिंग मेन	किमी	4.60	4.50	---	एच.एच.आई. से अनुमति प्राप्त हो गई है। इसे बिछाने हेतु पिट की खुदाई की अनुमति हेतु नगर निगम से अनुरोध किया गया है। अनुमति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।	---						
							3- विद्यमान सीवेज पम्पिंग स्टेशनों का जीर्णोद्धार	नग	11	9	---	1 नग पम्पिंग स्टेशन पर 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष 1 नग पर रंगई पुताई का कार्य योजना के अन्तिम चरण में कराया जाना प्रस्तावित है।	---						
उपलब्धि :-																			
<p>1. 61.00 किमी, सीवर कार्य पूर्ण जिसमें से 23.12 किमी. को कमीशन कर जनोपयोगी कर दिया गया है। इसमें से पत्र संख्या 3368/एम-23/7 दिनांक 10.10.2012 द्वारा 12.25 किमी., पत्र संख्या 3918/एम-23/11 दिनांक 27.11.12 द्वारा 04.64 किमी. तथा पत्र संख्या 3944/एम-23/12 दिनांक 30.11.12 द्वारा 3.38 किमी. कुल 20.27 किमी. सीवर लाइन का हैन्डिंग ओवर नोट जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर को प्रेषित कर दिया गया है। हैण्डिंग ओवर की कार्यवाही प्रगति में है।</p> <p>2. 9 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशनों (1) छबीलेपुरवा टेनरी पम्पिंग स्टेशन, (2) शीतलाबाजार टेनरी पम्पिंग स्टेशन (3) बुद्धियाघाट टेनरी पम्पिंग स्टेशन (4) वाजिदपुर टेनरी पम्पिंग स्टेशन (5) रा-सीवेज पम्पिंग स्टेशन, (6) कम्बाइन्ड सीवेज पम्पिंग स्टेशन (7) नवाबगंज सीवेज पम्पिंग स्टेशन, (8) गुप्तारघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन, (9) परमट सीवेज पम्पिंग स्टेशन) के पम्प बदलकर कमीशन कर दिये गये हैं।</p>																			

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			भौतिक प्रगति						पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी	
					केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार / संख्या)	प्रगति पर								
						लागत	सेन्टेज						आकार / संख्या								अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	कानपुर नगर निगम	सीवरेज योजना फेज-2 (210एम.एल. डी.ट्रीटमेन्ट प्लांट)	141.96	23 दिसम्बर, 2010	32.83	41.26	14.85	22.73	210 एम.एल.डी. क्षमता के सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण	नग	1	72 प्रतिशत	1	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	31.12.2011 / 30.06.2013	95.30	100	3/ Rs. 80.36 दिनांक 29-12-12	10.41	1. चतुर्थ एवं अन्तिम किस्त हेतु तृतीय उपयोगिता प्रमाण पत्र उ० प्र० सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 29.12.12 को अग्रसारित कर दिया गया है। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र पर भारत सरकार द्वारा नामित थर्ड पार्टी इरमा की टिप्पणी न होने से इस पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। उ० प्र० शासन द्वारा इस पर आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है। 2. योजना की स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रु. 14196.00 की बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु. 1635.44 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है। • उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि रु. 8036.16 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.12 को प्रेषित किया जा चुका है। • चतुर्थ किस्त की केन्द्रांश- रु. 1262.58 लाख, राज्यांश- रु. 505.03 लाख, व नया संवेरा विकास योजना के अन्तर्गत निकायांश- रु. 757.54 लाख तथा केन्द्रीय की रोकी गयी धनराशि रु. 505.02 लाख कुल रु. 3030.17 लाख प्राप्त होना अवशेष है।	

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			निकाय अंश	भौतिक प्रगति						पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी
					केन्द्रांश	राज्यांश			योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार / संख्या)	प्रगति पर								
						लागत	सेन्टेज						आकार / संख्या	अभ्युक्ति							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.3	कानपुर नगर निगम	सीवरैज योजना डिस्ट्रिक्ट - IV & Part-III	207.36	13 नवम्बर, 2009	40.00	23.13	0.00	30.55	1. ग्रेविटी सीवर	कि.मी. में	130.00	107.00 कि.मी.		योजना की कुल भौतिक प्रगति 55.00 प्रतिशत है। शेष कार्य प्रगति पर है।		30.03.12 / 30.09.13	93.68	100	2	12.09	<p>योजना की द्वितीय उपयोगिता प्रमाण पत्र रु. 8159.00 लाख की उ० प्र० सरकार की ओर से माह जनवरी-2013 में भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र पर भारत सरकार द्वारा नामित थर्डपार्टी इरमा की टिप्पणी न होने से इस पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। उ० प्र० शासन द्वारा इस पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।</p> <p>योजना की द्वितीय किरत के सापेक्ष 10 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि रु. 1000.00 लाख रोकी गयी है जो अप्राप्त है।</p> <p>कार्यों पर लगभग रु. 14.00 लाख की देनदारियाँ सृजित हो गयी है। जिसे कार्य की प्रगति धीमी है।</p> <p>स्वीकृत योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष भौतिक प्रगति 58% है।</p>
									2. पम्पिंग स्टेशन					प्रगति पर है।							
									अ- 14 एम. एल.डी.- सनिगवां	नग	1	56 प्रतिशत	1	प्रगति पर है।							
									ब- 14 एम. एल.डी.- चकरी	नग	1	56 प्रतिशत	1	प्रगति पर है।							
									स- 42 एम. एल.डी. सजारी	नग	1	57 प्रतिशत	1	प्रगति पर है।							
									सीवेज शोधन संयंत्र 42 एम.एम.डी. सजारी	नग	1	59 प्रतिशत	1	प्रगति पर है।							

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			भौतिक प्रगति							पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी
					केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार/ संख्या)	प्रगति पर								
						लागत	सैन्टेज						आकार / संख्या	अभ्युक्ति							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1	कानपुर नगर निगम	जलापूर्ति (अवशेष भाग)	377.79/475.15	26.10.2007	188.89	93.95	49.76	108.81	1. वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट 200 एम.एल.डी.	नग	200	86%		प्रगति पर है।		31 March, 12/30Sept. 2013	327.58	75.00%	3/- Rs. 212.09 दिनांक 28.12.11	125.1	हसपुरम, बिनगवा सनिगवों, चकेरी तथा कल्याणपुर क्षेत्र में कमीशन किया जा चुका है।
									2. वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट 28.5 एम.एल.डी.	नग	28.5	86%		प्रगति पर है।							1. Site of 01CWR (Namely Barra West & Sity of 01 OHT Namely Barra west not made available by KNN. 2. 06 Km. Feeder main is proposed to be laid in cantt. Area , permission for which is still awaited from MoD New Delhi.
									3. फीडरमेन	कि.मी में	65.85	43.00 Km		प्रगति पर है।							1. Site of 01CWR (Namely Barra West & Sity of 01 OHT Namely Barra west not made available by KNN. 2. 06 Km. Feeder main is proposed to be laid in cantt. Area , permission for which is still awaited from MoD New Delhi.
									4. वितरण प्रणाली	कि.मी में	1045Km	940		प्रगति पर है।							1- 10 Nos. TW Commissioned
									5. सी.डब्लू.आर	नग	38	37 in Progress		प्रगति पर है।							2- 01 No. ZPS namely Kalyanpur commisioned.
									6.ओ.एच.टी.	नग	31	30 in Progress		प्रगति पर है।							3- 50 MLD additional raw water from LGC has been provided to Benajhabar WTP through 1100 mm dia PSC raw water conveyance main from Panki to Motijheel
									7. पम्पिंग प्लान्ट	नग	38	Procured-100%									Commissioned and put to public service by Feb. 2013 :- 1. Hanspurm- 3 nos. 2. Bingwan- 02 nos. 3- Sanigawan- 02 nos 4. Chakeri- 03 nos. 5. Kalyanpur -01 ZPS
									8. ट्यूबवेल	नग	16	10 Compl		प्रगति पर है।							

जे.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी कार्यान्वयन के अन्तर्गत नगरीय बस परिवहन से सम्बन्धि सूचना

फरवरी, 2013

क्र.सं.	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि एवं स्वीकृत दिनांक	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
4	नगरीय परिवहन (बस द्वारा)	12766.00 लाख	4468.00 लाख		उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम		<p>बसों के संचालन हेतु सर्किल रूट तैयार कर लियेगये है तथा एस.पी.वी. कानपुर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. गठित कर ली गयी है।</p> <p>वर्तमान में 270 बसों के सापेक्ष 245 बसों को विभिन्न मार्गों पर संचालन किया जा रहा है।</p> <p>नरौना चौराहे से गोल चौराहे तक नो टैम्पो जॉन घोषित कर 82 बसों का संचालन किया जा रहा है। जो निम्नवत् है:- कुल बसों की संख्या- 80 सखी बसों की संख्या- 02</p> <p>बसों के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रमुख सचिव की बैठक दिनांक 03.09.2012 के क्रम में मण्डलायुक्त द्वारा दी गयी स्वीकृत के अनुपालन में रु 250.00 लाख का भुगतान सचिव उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम को किया जा चुका है।</p>

नगर निगम, कानपुर

कम्युनिटी पार्टीसिपेशन फण्ड (सी.पी.एफ.) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति विवरण

मासिक प्रगति रिपोर्ट- माह फरवरी 2013

योजना का क्रमांक	क्र.सं.	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत (लाख में)	अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष नगर निगम को प्राप्त धनराशि (लाख में)	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि (लाख में)	संस्था के पास क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा दी गयी सहयोग राशि(लाख में)	संस्था के पास कुल उपलब्ध धनराशि (लाख में)	संस्था द्वारा प्रोजेक्ट के विरुद्ध व्यय की गई धनराशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	ममता की छॉव (डे- केयर सेन्टर)	9.99	9.49	9.49	0.50	9.99	9.99	कार्य पूर्ण संस्था द्वारा 01 अक्टूबर, 2011 से अपने श्रात से केन्द्र संचालित किया जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है
	2	ऑचल (शिशु पालन केन्द्र)	9.99	9.49	9.49	0.50	9.99	9.99	कार्य पूर्ण संस्था द्वारा 01 अक्टूबर, 2011 से अपने श्रात से केन्द्र संचालित किया जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है
	3	कम्युनिटी वाटर सेन्टर	10.00	9.50	9.50	0.50	10.00	10.00	कार्य पूर्ण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान समय में केन्द्र का संचालन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जा रहा है।
	4	सिटीजन कम्युनिकेशन सेन्टर	10.00	9.50	9.50	0.50	10.00	10.00	कार्य पूर्ण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान समय में केन्द्र का संचालन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जा रहा है।
	5	आयुष हेल्थ सेन्टर (पुरुष)	10.00	9.00	8.55	1.00	9.55	5.52	प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	6	आयुष हेल्थ सेन्टर (महिला)	10.00	9.00	8.55	1.00	9.55	5.52	प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
		योग:-	59.98	55.98	55.08	4.00	59.08	51.02	उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु. 46.98 लाख का उपयोगिता प्रमाण प्रेषित किया जा चुका है।

फरवरी, 2013

क.सं.	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का संक्षिप्त विवरण	प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ई- गर्वनेन्स	2361.79 लाख	4468.00 लाख	589.8620 लाख	एन.आई.सी., उ.प्र.	सभी नगर निगमों के लिये स्टेट लेबल ई- गर्वनेन्स साफ्टवेयर जैसे: वर्थ एण्ड डेथ रजिस्ट्रेशन, प्रापर्टी टैक्स, डबल इन्ट्री एकाउन्टिंग सिस्टम, कम्पलेन्ट, रीड्रेससल सिस्टम, वार्ड वर्क्स मैनेजमेन्ट आदि का तैयार किया जाना हार्डवेयर, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण तथा नागरिक सेवा केन्द्र की पी.पी. पी. पर व्यवस्था	- एन.आई.सी. लखनऊ द्वारा वर्थ एण्ड डेथ प्रापर्टी टैक्स मैनेजमेन्ट पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। - कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया।	निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था एन.आई.सी को अब तक कुल रूपया 589.8620 लाख का भुगतान किया जा चुका है।