



कानपुर नगर निगम

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के कार्यक्रम यू.आई.जी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत चल रहे कार्यो

का

प्रगति विवरण

31 मार्च, 2013



जे०एन०एन०यू०आर०एम०

प्रारूप-11

क्र० सं०	जनपद	नगर / निकाय	योजना का नाम UIG	परियोजना का नाम	ईकाई -रु० लाखों में							उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की स्थिति				टिप्पणी
					स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	कुल ए०सी०ए० कमीटेड (मिशन अवधि 2008-2012)	मासान्त तक कमीटेड एसीए	अवमुक्त एसीए	कुल अवमुक्त धनराशि (ए०सी०ए०+ राज्यांश + निकायांश)	व्यय की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता की धनराशि	इष्ट		प्रेषित		
												संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	5623.79	2811.90	2811.90	2530.70	5342.59	5341.89	5341.89	4	5341.89	2	2960.47	स्वीकृत योजना के सापेक्ष 10 प्रतिशत रोकी गयी धनराशि रु. 281.20 लाख अप्राप्त है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष दिनांक 23.08.11 को रु. 2960.47 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है अवशेष धनराशि रु. 2383.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना है। इस हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है।
2	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सीवरेज फेस-1 (इनर ओल्ड एरिया)	19088.22	9544.11	9544.11	8587.57	16699.19	16699.00	10076.10	3	10076.10	3	10076.10	स्वीकृत योजना के सापेक्ष केन्द्रांश-956.54 लाख, राज्यांश-0.86 लाख व निकायांश-1431.63 लाख कुल रु. 2389.03 लाख की धनराशि अप्राप्त है। इस हेतु शासन को मांग पत्र दिनांक 22.09.2012 एवं पुनः 14.01.2013 को को प्रेषित किया जा चुका है। • उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु. 1076.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 01.03.11 प्रेषित किया जा चुका है। • शेष धनराशि रु. 6623.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना है। इस हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है।
3	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सीवरेज फेस-2 210 एमएलओडी बिनगरवाँ	10100.45 / 14196.00	5050.22	5050.22	3282.63	11165.83	11165.00	8036.18	3	8036.18	3	8036.18	योजना की स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रु. 14196.00 लाख की बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु. 1635.44 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है। • उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि रु. 8036.16 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.12 को प्रेषित किया जा चुका है। • चतुर्थ किस्त की केन्द्रांश- रु. 1262.58 लाख, राज्यांश- रु. 505.03 लाख, व नया सवेरा विकास योजना के अन्तर्गत निकायांश- रु. 757.54 लाख तथा केन्द्रीश की रोकी गयी धनराशि रु. 505.02 लाख कुल रु. 3030.17 लाख प्राप्त होना अवशेष है।
			जे०एन०एन०यू०आर०एम०	सीवरेज फेस-डी IV & III	20736.00	10000.00	5000.00	4000.00	9368.00	9368.00	8159.07	2	8159.07	2	8159.07	कार्यदायी संस्था के पास उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि रु. 8159.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्देशक स्थानीय निकाय को दिनांक 12.10.2012 को प्रेषित किया जा चुका है। • द्वितीय किस्त में केन्द्रांश का रु. 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त होना अवशेष है।
5	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	वाटर सप्लाई-फेस-1 (इनर ओल्ड एरिया)	27094.89 / 34080.00	13547.44	13547.44	13547.44	31984.45	27316.00	17556.13	3	17556.13	3	17556.13	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी धनराशि रु.1264.70 लाख व सेन्टेज चार्ज के रूप में प्राप्त करायी गयी धनराशि रु.1463.00 लाख क्रमांक 11 में अंकित धनराशि में सम्मिलित है। • उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु. 17556.13 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 24.12.11 को प्रेषित किया गया है। • योजना की मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष प्राप्त धनराशि पूर्ण रूप से कार्यदायी संस्था को प्राप्त करा दी गयी है। • योजना की बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष निकायांश की धनराशि रु. 2095.49 लाख नया सवेरा विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जाना है। इस हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।
6	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	वाटर सप्लाई- 2	377778.92 / 47515.39	18889.46	18889.46	18889.46	44142.17	33529.00	21208.78	3	21208.78	3	21208.78	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी धनराशि रु.1253.31 लाख व सेन्टेज चार्ज के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु. 49.76 लाख क्रमांक 11 में अंकित धनराशि में सम्मिलित है। • उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि रु. 21208.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.2011 को प्रेषित किया जा चुका है। • योजना की बढ़ी हुई लागत के सापेक्ष निकायांश की धनराशि रु. 2920.94 लाख नया सवेरा विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया जाना है। इस हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।
7	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	कम्यूनिटी पाटी० फण्ड	59.98	55.98	55.98	55.98	55.98	55.08	46.98	10	46.98	10	46.98	योजना में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 46.98 की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है अवशेष रु. 9.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना है।
8	कानपुर	का०न०नि०	जे०एन०एन०यू०आर०एम०	ई-गवर्नेन्स	2361.79	1180.89	295.22	295.22	605.44	400.00	0.00	0	0.00	0	0.00	यह कार्य एन.आई.सी. को कार्यदायी संस्था के रूप में दिया गया है।
योग-					28781.56	61080.00	55194.33	51189.00	119363.65	103873.97	70425.13	28	70425.13	26	68043.71	

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			भौतिक प्रगति							पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी	
					केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार / संख्या)	प्रगति पर									
						लागत	सैन्टेज						आकार / संख्या	अभ्युक्ति								
1	कानपुर नगर निगम	सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट	56.24	सितम्बर, 2007	25.31	11.25	0.00	16.87	1. टिपिंग फ्लो	वर्ग मीटर में	4500	4500	1	प्लान्ट क्रियाशील है।	4500	मार्च, 2008	53.42	94.99	29.60 दिनांक 23.08.2011	23.83	उपभोग की गयी धनराशि के सापेक्ष रु. 29.60 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2011 अवशेष धनराशि रु. 23.82 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु. 2.81 करोड़ की धनराशि रोकी गयी है।	
									2. कम्पोस्ट पैड	वर्ग मीटर में	40800	40800			40800							
									3. मानसून पैड	वर्ग मीटर में	12200	12200			12200							
									4. सेगरेशन यूनिट शेड	वर्ग मीटर में	4500	4500			4500							
									5. कम्पोस्ट प्रोसेसिंग यूनिट शेड	वर्ग मीटर में	4700	4700			4700							
									6. कम्पोस्ट रिफाइन्ड मैजाइन फ्लोर	वर्ग मीटर में	450	450			450							
									7. सेनेटरी एण्ड लेण्डफिल आंशिक	नग / वर्ग मी. में	01 / 825	01 / 825			01 / 825							
									8. क्वालिटी कन्ट्रोल लैब	नग / वर्ग मी. में	01 / 200	01 / 200			01 / 200							
									9. इनर रोड	वर्ग मीटर में	4000	4000			4000							
									10. बाउन्ड्रीवाल	मी. में	2000	2000			2000							
									प्लान्ट एण्ड मशीनरी फार कम्पोस्ट	यूनिट	2	2			2							

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि			भौतिक प्रगति					पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी		
					केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार/ संख्या)								प्रगति पर	
						लागत	सैन्टेज													आकार / संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	कानपुर नगर निगम	सीवरज योजना फेज-2 (210एम.एल. डी.ट्रीटमेंट प्लांट)	101.00 / 141.96	23 दिसम्बर, 2010	32.83	41.25	14.85	22.72	210 एम.एल. डी. क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण	नग	1	74 प्रतिशत	1	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	31.12.2011 / 30.06.2013	111.65	68	3 / 80.36	14.94	1. चतुर्थ एवं अन्तिम किस्त हेतु तृतीय उपयोगिता प्रमाण पत्र उ० प्र० सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 29.12.12 को अग्रसारित कर दिया गया है। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र पर भारत सरकार द्वारा नामित थर्डपार्टी इरमा की टिप्पणी न होने से इस पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। उ० प्र० शासन द्वारा इस पर आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है। 2. योजना की बड़ी हुई लागत में से अवशेष धनराशि रु.16.36 करोड़ दिनांक 07.03.2013 को प्राप्त हो गयी है। 3. केन्द्रांश मद में रु 5.05 करोड़ जोकि द्वितीय किस्त में रोके गये है, मिलना शेष। कार्यों पर लागभग 4 करोड़ की देनदारियाँ श्रजित हो गयी है। अतः कार्य की प्रगति धीमी है।	

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत / संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि केन्द्रांश	राज्यांश		निकाय अंश	भौतिक प्रगति					पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल तिथि / संशोधित तिथि	कमिक वित्तीय व्यय	कमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी	
						लागत	सैन्टेज		योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित आकार / संख्या	पूर्ण (आकार/ संख्या)	प्रगति पर								
													आकार / संख्या								अभ्युचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1	कानपुर नगर निगम	जलापूर्ति (अवशेष भाग)	377.79 / 475.15	26.10.2007	188.89	93.96	49.76	108.81	1. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 200 एम.एल.डी.	नग	200	86%		प्रगति पर है।	4500	मार्च, 2008	53.42	94.99	29.60 दिनांक 23.08.2011	23.83	3- 50 MLD additional raw water from LGC has been provided to Benajhabar WTP through 1100 mm dia PSC raw water conveyance main from Panki to Motijheel
									2. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 28.5 एम.एल.डी.	नग	28.5	86%		प्रगति पर है।	40800						11 nos Tubwell Commissioned and put to public service by Feb. 2013 :- 1. Hanspurm- 3 nos. 2. Bingwan- 02 nos. 3- Sanigawan- 02 nos 4. Chakeri- 03 nos. 5. Kalyanpur -01 ZPS
									3. फीडरमेन	कि.मी में	65.85	43.50 Km		प्रगति पर है।	12200						Total Physical Progress Report 77%
									4. वितरण प्रणाली	कि.मी में	1045Km	940		प्रगति पर है।	4500						हंसपुरम, विमगवा सतिगवा, चकरी तथा कल्याणपुर क्षेत्र में कमीशनड किया जा चुका है।
									5. सी.डब्ल्यू.आर	नग	38	21- 90% 04-86% 02-82% 03-78% 02-55% 5-10%		प्रगति पर है।	4700						1. Site of 01CWR (Namely Barra West & Sity of 01 OHT Namely Barra west not made available by KNN. 2. 06 Km. Feeder main is proposed to be laid in cantt. Area , permission for which is still awaited from MoD New Delhi.
									6.ओ.एच.टी.	नग	31	15-90% 04-85% 06-80% 03-70% 01-20% 01-5%		प्रगति पर है।	450						1. Site of 01CWR (Namely Barra West & Sity of 01 OHT Namely Barra west not made available by KNN. 2. 06 Km. Feeder main is proposed to be laid in cantt. Area , permission for which is still awaited from MoD New Delhi.
									7. पम्पिंग प्लांट	नग	38	Procured-100%			01 / 825						
									8. ट्यूबवेल	नग	16	10 Compl		प्रगति पर है।	01 / 200						2- 01 No. ZPS namely Kalyanpur commisioned.

जे.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी कार्यान्वयन के अन्तर्गत नगरीय बस परिवहन से सम्बन्धि सूचना

मार्च, 2013

क्र.सं.	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि एवं स्वीकृत दिनांक	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
4	नगरीय परिवहन (बस द्वारा)	12766.00 लाख	4468.00 लाख		उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम		<p>बसों के संचालन हेतु सर्किल रूट तैयार कर लियेगये है तथा एस.पी.वी. कानपुर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. गठित कर ली गयी है।</p> <p>वर्तमान में 270 बसों के सापेक्ष 245 बसों को विभिन्न मार्गों पर संचालन किया जा रहा है।</p> <p>नरौना चौराहे से गोल चौराहे तक नौ टैम्पों जोन घोषित कर 82 बसों का संचालन किया जा रहा है। जो निम्नवत् है:- कुल बसों की संख्या- 80 सखी बसों की संख्या- 02</p> <p>बसों के संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रमुख सचिव की बैठक दिनांक 03.09.2012 के क्रम में मण्डलायुक्त द्वारा दी गयी स्वीकृत के अनुपालन में रु 250.00 लाख का भुगतान सचिव उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम को किया जा चुका है।</p>

नगर निगम, कानपुर

कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फण्ड (सी.पी.एफ.) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति विवरण

मासिक प्रगति रिपोर्ट- माह मार्च 2013

योजना का क्रमांक	क्र.सं.	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत (लाख में)	अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष नगर निगम को प्राप्त धनराशि (लाख में)	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि (लाख में)	संस्था के पास क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा दी गयी सहयोग राशि(लाख में)	संस्था के पास कुल उपलब्ध धनराशि (लाख में)	संस्था द्वारा प्रोजेक्ट के विरुद्ध व्यय की गई धनराशि (लाख में)	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	ममता की छोंव (डे- केयर सेन्टर)	9.99	9.49	9.49	0.50	9.99	9.99	कार्य पूर्ण संस्था द्वारा 01 अक्टूबर, 2011 से अपने श्रोत से केन्द्र संचालित किया जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
	2	ऑचल (शिशु पालन केन्द्र)	9.99	9.49	9.49	0.50	9.99	9.99	कार्य पूर्ण संस्था द्वारा 01 अक्टूबर, 2011 से अपने श्रोत से केन्द्र संचालित किया जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
	3	कम्युनिटी वाटर सेन्टर	10.00	9.50	9.50	0.50	10.00	10.00	कार्य पूर्ण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान समय में केन्द्र का संचालन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जा रहा है।
	4	सिटीजन कम्युनिकेशन सेन्टर	10.00	9.50	9.50	0.50	10.00	10.00	कार्य पूर्ण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान समय में केन्द्र का संचालन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जा रहा है।
	5	आयुष हेल्थ सेन्टर (पुरुष)	10.00	9.00	8.55	1.00	9.55	5.52	प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	6	आयुष हेल्थ सेन्टर (महिला)	10.00	9.00	8.55	1.00	9.55	5.52	प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
		योग:-	59.98	55.98	55.08	4.00	59.08	51.02	उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु. 46.98 लाख का उपयोगिता प्रमाण प्रेषित किया जा चुका है।

मार्च, 2013

क.सं.	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का संक्षिप्त विवरण	प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ई-गवर्नेन्स	2361.79 लाख	4468.00 लाख	589.8620 लाख	एन.आई.सी., उ.प्र.	सभी नगर निगमों के लिये स्टेट लेबल ई-गवर्नेन्स साफ्टवेयर जैसे: वर्थ एण्ड डेथ रजिस्ट्रेशन, प्रापर्टी टैक्स, डबल इन्ट्री एकाउन्टिंग सिस्टम, कम्पलेन्ट, शीड्रेससल सिस्टम, वार्ड वर्क्स मैनेजमेन्ट आदि का तैयार किया जाना हार्डवेयर, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण तथा नागरिक सेवा केन्द्र की पी.पी.पी. पर व्यवस्था	– एन.आई.सी. लखनऊ द्वारा वर्थ एण्ड डेथ प्रापर्टी टैक्स मैनेजमेन्ट पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। – कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया।	निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था एन.आई.सी. को अब तक कुल रूपया 589.8620 लाख का भुगतान किया जा चुका है।